

ESTRUTEC

Relatório de Orçamentoção e Planejamento de Estruturas Pré-Moldadas

Código: EST-001 | Emitido em: 02/10/2026, 14:49

1. Dados do Projeto

Código	EST-001
Projeto	Galpão Industrial Atualizado
Cliente	Cliente Teste
Responsável	Engenheiro Responsável
Origem	Joinville - SC
Destino	Joinville - SC
Prazo	20/12/2026
Status	FINALIZADO

Observações do projeto

Projeto inicial para testes do Estrutec.

2. Elementos Pré-Moldados

Tipo	Seção	B (m)	H (m)	Comp. (m)	Qtde.	Peso Unit. (kg)
PILAR	RETANGULAR	0,300	0,600	14,000	12	4.200,00
PILAR	RETANGULAR	0,400	0,600	13,200	1	4.200,00
PILAR	RETANGULAR	0,400	0,600	14,000	1	4.200,00
PILAR	RETANGULAR	0,300	0,600	14,000	2	4.200,00
PILAR	RETANGULAR	0,300	0,300	6,000	2	4.200,00
VIGA	I	0,450	1,000	30,000	1	4.200,00
VIGA	T	0,250	0,500	16,600	8	4.200,00
VIGA	RETANGULAR	0,200	0,500	8,000	4	4.200,00
VIGA	RETANGULAR	0,200	0,500	7,200	6	4.200,00
VIGA	RETANGULAR	0,200	0,600	8,500	4	4.200,00

Total de peças

41

Total de vigas

23

Volume de concreto

90,648 m³

3. Fabricação

Material	Quantidade	Preço Unitário	Custo
Cimento	38.072,16 kg	R\$ 0,85	R\$ 32.361,34
Areia	52,35 m³	R\$ 150,00	R\$ 7.852,38
Brita	66,63 m³	R\$ 180,00	R\$ 11.992,73
Água	17.132,47 L	R\$ 0,01	R\$ 171,32
Aço	11.421,65 kg	R\$ 7,50	R\$ 85.662,38
Neoprene	6,90 m²	R\$ 95,00	R\$ 655,50
Custo Total da Fabricação			R\$ 138.695,65

4. Logística

4.1 Dados do Transporte

Tipo de frete	Próprio
Cavalo mecânico	Volvo FH 540
Carreta	Carreta prancha
Capacidade de peças	15
Capacidade de peso	28.000,00 kg
Quantidade de viagens	7
Distância de ida	120,00 km
Considerar ida e volta	Sim
Km carregado	840,00 km
Km vazio	840,00 km
Quilometragem total	1.680,00 km

4.2 Combustível

Consumo carregado	2,20 km/L
Consumo vazio	3,00 km/L
Litros carregado	381,82 L
Litros vazio	280,00 L
Litros totais	661,82 L
Preço do diesel	R\$ 6,20 / L
Custo de combustível	R\$ 4.103,27

4.3 Custos do Frete

Item	Valor
Combustível	R\$ 4.103,27
Manutenção	R\$ 1.260,00

Item	Valor
Motorista	R\$ 2.450,00
Alimentação do motorista	R\$ 700,00
Pedágios	R\$ 1.750,00
Carregamento	R\$ 2.100,00
Descarregamento	R\$ 1.750,00
Seguro	R\$ 500,00
Outros custos	R\$ 200,00
Custo por viagem	R\$ 2.116,18
Custo Total da Logística	R\$ 14.813,27

Observações da logística

Dados utilizados para teste.

5. Montagem

5.1 Equipamentos

Equipamento	Qtde.	Cobrança	Tempo	Valor Unit.	Total
Guindaste 70 toneladas	1	DIA	3,00	R\$ 4.000,00	R\$ 16.000,00
Total de Equipamentos					R\$ 16.000,00

5.2 Equipe

Função	Trabalhadores	Dias	Custo Diário	Total
Montador	4	5,00	R\$ 350,00	R\$ 7.000,00
Total da Equipe				R\$ 7.000,00

5.3 Custos Gerais

Hospedagem	R\$ 2.400,00
Alimentação	R\$ 1.800,00
Transporte da equipe	R\$ 1.200,00
Outros custos	R\$ 500,00
Custo Total da Montagem	R\$ 28.900,00

6. Resumo Financeiro

Etapa	Valor
Fabricação	R\$ 138.695,65
Logística	R\$ 14.813,27
Montagem	R\$ 28.900,00
Custo Direto	R\$ 182.408,92
BDI (22,00%)	R\$ 40.129,96

VALOR FINAL DO PROJETO

R\$ 222.538,88

Responsável pelo orçamento

Cliente / Responsável

Relatório gerado pelo sistema Estrutec.